




# รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง รวม 8 โครงการ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

1

# โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา	019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	69,917,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	2 ธ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 (577 วัน)
ความก้าวหน้างาน	100.00 %
งวดงาน	10/10 งวด

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอก )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอก )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอก )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์ มวล.  
( จัดอบรมเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ , การควบคุมการผลิตน้ำประปา , ระบบปั๊มและระบบควบคุม )



1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์ มวล.  
( จัดอบรมเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ , การควบคุมการผลิตน้ำประปา , ระบบปั๊มและระบบควบคุม )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ตรวจสอบการจ้างงาน งวดที่ 10



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 10



## 2

# โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา	140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	81,100,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ก.พ. 66 – 30 ก.ย. 67 (593วัน) (แนบท้ายครั้งที่6)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	520 วัน (87.69%)
เหลือระยะเวลา	73 วัน (12.31%)
ความก้าวหน้างาน	86.50 %
งวดงาน	9/11 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	45 คน

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานปรับปรุงชั้น 1 2 และ 3 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด อยู่ระหว่างแก้ไข DEFECT WORK
2. งานที่กำลังดำเนินการ
  - 2.1 งานปูกระเบื้อง KENSAI พื้น RAMP ทางขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 80 %
  - 2.2 งานปูหินแกรนิต
    - บันไดจากหน้า RAMP ขึ้นอาคารชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

#### 2.2 งานปูหินแกรนิต

- โถงทางเข้าอาคารชั้น 2 หน้าลิฟท์ แล้วเสร็จ 100 %
- บันไดข้างลิฟท์ จากชั้น 1 ขึ้นชั้น 3 แล้วเสร็จ 100 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

2.3 งานตกแต่งภายในห้องต่างๆ ชั้น 3

#### 1. ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ได้ดำเนินการ

\* ติดตั้งโครงไม้และบุแผ่นไม้อัดแห้ง แล้วเสร็จ 80 %

\* ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 80 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

2.3 งานตกแต่งภายในห้องต่างๆ ชั้น 3

#### - ห้องเกียรติยศ

\* ติดตั้งโครงไม้และบุแผ่นไม้อัดผนัง แล้วเสร็จ 95 %

\* ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 95 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

2.3 งานตกแต่งภายในห้องต่างๆ ชั้น 3

- ห้องรับรองนายกสภา

\* ติดตั้งโครงไม้และบุแผ่นไม้อัดผนัง แล้วเสร็จ 80 %

\* ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 90 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายในอาคาร )



### ความก้าวหน้างานอาคาร

2.3 งานตกแต่งภายในห้องต่างๆ ชั้น 3

- ห้องทำงานอธิการบดี

\* ติดตั้งโครงไม้และบุแผ่นไม้อัดผนัง แล้วเสร็จ 80 %

\* ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 90 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอกอาคาร )




งานภายนอก

งานที่กำลังดำเนินการ

- เป็นงานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 60 %
- เป็นงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จ 70 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอกอาคาร )



งานภายนอก

งานที่กำลังดำเนินการ


- งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  
แล้วเสร็จ 30 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์






## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำเดือนติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานตรวจการจ้างติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานตรวจการจ้างติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจสอบการใช้งาน งวดที่ 9



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจสอบการจ้างงาน งวดที่ 9



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านอธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านอธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านอธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านอธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง




## 3

# โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา	204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	38,119,908.99บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	13 เม.ย. 66 – 21 ส.ค. 67 (498วัน) (แนบท้ายครั้งที่3)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	464 วัน (93.17%)
เหลือระยะเวลา	33 วัน ( 6.83%)
ความก้าวหน้างาน	91.84%
งวดงาน	7/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 2



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 2



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องน้ำ ชั้น 1-2



#### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด และอยู่ระหว่างการแก้ไขงาน DEFECT WORK
2. งานที่กำลังดำเนินการ
  - งานติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ 95 %
  - งานติดตั้งประตูเหล็ก 2 บาน แล้วเสร็จ 80 %
  - งานติดตั้งประตูไม้ แล้วเสร็จ 85 %
  - งานติดตั้ง COMPOSITE แล้วเสร็จ 80 %
  - งานติดตั้งระบบ NET WORK แล้วเสร็จ 85 %
  - งานทดสอบงานระบบต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานภายนอก



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานภายนอก



1. งานเทคอนกรีตถนนและลานจอด+ CURB CONCRETE แล้วเสร็จ 100 %
2. งานต่อเมนแรงสูงเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
3. งานถมดินปรับระดับภายนอก แล้วเสร็จ 75 %

งานที่ดำเนินการต่อไป

1. งานตีเส้นจราจรถนนและลานจอดรถ
2. งานเดินท่อเมนน้ำดีเข้ามายังตัวอาคาร
3. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ 6 ชุด
4. เก็บรายละเอียดงานโดยรวม

หมายเหตุ งานงวดที่ 8 ได้ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ตรวจสอบการใช้งาน งวดที่ 7




### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ตรวจสอบการจ้างงาน งวดที่ 7




# 4

## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)




ผู้รับจ้าง	บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่สัญญา	219/2566 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	27,810,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 มิ.ย. 66 – 9 ก.ค. 67 (390วัน) (แนบท้ายครั้งที่4)
ความก้าวหน้างาน	100.00 %
งวดงาน	7/7 งวด

#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1




#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1



## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 2




#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 2



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 2



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 8 คอร์ต




#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 4 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 4 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามเบดมินตัน ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน อธิการบดีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน อธิการบดีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน อธิการบดีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง



## 5

# โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเทพการโยธา
เลขที่สัญญา	240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	20,400,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ส.ค. 66 – 8 ส.ค. 67 (358 วัน) (แนบท้ายครั้งที่2)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	338 วัน (94.41%)
เหลือระยะเวลา	20 วัน (5.59%)
ความก้าวหน้างาน	59.87%
งวดงาน	7/14 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	15 คน

5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)




### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานโครงสร้าง คสล. + โครงหลังคา+มุงหลังคา แล้วเสร็จ 98 %
2. งานผนังก่ออิฐ +ฉาบปูน แล้วเสร็จ 95 %
3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 60 %
4. งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 70 %
5. งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 50 %
5. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90 %
6. งานเดินท่อเพื่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 %

5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ชั้น1



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ชั้น1



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ชั้น 2



5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานลาน พลาซ่า

1. เทคอนกรีตพื้นคอนกรีต  
พิมพ์ลายแล้วเสร็จ 90 %
2. งานก่ออิฐ+ฉาบรองพื้น  
เตรียมผิว แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งกระเบื้องผนัง  
แล้วเสร็จ 95 %

งานงวดที่ 7 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ  
งานมาแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการ  
ตรวจรับ

## 5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวิทยาลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 6




## 5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 6




## 6

## โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออก ของสนามกีฬาากลางตุมปัง



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
เลขที่สัญญา	270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,940,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 พ.ย. 66 – 7 ก.ย. 67 (306 วัน) (แบบทำครั้งที่ 2)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	256 วัน (83.66%)
เหลือระยะเวลา	50 วัน (16.34%)
ความก้าวหน้างาน	90.00 %
งวดงาน	2/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	5 คน
จำนวนเครื่องจักร	รถแมคโคร 2 คัน ,รถสิบล้อ 3 คัน ,รถไถ 1 คัน

## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตมป้ง



- พื้นที่ขุดบ่อดิน 10 ไร่ ลึก 8 เมตร
- พื้นที่ถมดิน 50 ไร่ สูง 1.2 เมตร  
(ระดับดินเดิม -1.90 ระดับดินถม -0.70 เมตร)
- ปริมาตรดินถม 100,000 ลบ.ม.

## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตมปัง



### ความก้าวหน้างาน

- งานถมดิน 95 %
- งานปรับระดับพื้นที่จะดำเนินการต่อไป

## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง




## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตมปัง



- งานแต่งแนวคูทางระบายน้ำ แล้วเสร็จ 70 %
- งานตัดตกแต่งต้นไม้ และกำจัดวัชพืชด้านข้างทางระบายน้ำ แล้วเสร็จ 80 %

## 7

## โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกธনীช เพ็ญท์ จำกัด
เลขที่สัญญา	023/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	21,850,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	1 ก.พ. 67 - 27 ก.ย. 67 (240 วัน) (แนบท้ายครั้งที่ 1)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	169 วัน (70.41%)
เหลือระยะเวลา	71 วัน (29.59%)
ความก้าวหน้างาน	40.00 %
งวดงาน	2/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



### ความก้าวหน้างาน

1. งานติดตั้งฝ้าเพดาน METAL SHEET ชายคาภายนอก อาคาร แล้วเสร็จ 98 %
2. งานทาสีอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 98 %

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ความก้าวหน้างาน

3. งานปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องน้ำ  
ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 10 ห้อง


## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ( ชั้น 1 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานติดตั้งผนัง+ฝ้าเพดาน ห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ 90 %
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 80 %
3. งานปรับระดับพื้น แล้วเสร็จ 80 %
4. งานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 50 %
5. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า+สื่อสาร แล้วเสร็จ 85 %
6. งานติดตั้งโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 40 %
7. งานเทคอนกรีตพื้นคอร์ทกลาง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ( ชั้น2 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานติดตั้งผนัง+ฝ้าเพดาน ห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 85 %
3. งานปรับระดับพื้น แล้วเสร็จ 80 %
4. งานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 50 %
5. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า+สื่อสาร แล้วเสร็จ 85 %
6. งานติดตั้งคอมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 %

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6




ความก้าวหน้างาน  
ส่วนต่อเติมอาคาร

1. งานโครงสร้างอาคาร+โครงหลังคาเหล็ก+มุงหลังคา+ งานติดตั้ง SIDING +รางน้ำ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานผนังก่ออิฐ+ ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 80 %

งานงวดที่ 3-4 ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

## 8

## โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ผู้รับจ้าง	บริษัท เหล็กตราง จำกัด
เลขที่สัญญา	217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	127,176,737.86 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	23 พ.ค. 66 – 6 ก.พ. 68 (626 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	424 วัน (67.73%)
เหลือระยะเวลา	202 วัน (32.27%)
ความก้าวหน้างาน	37.50 %
งวดงาน	7/18 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	110 คน

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง ชั้นที่ 1-3 แล้วเสร็จ 100 %
2. เทคอนกรีตคาน+พื้น ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเทคอนกรีตเสาปรับคานหลังคาแล้วเสร็จ 75 %
5. งานเทคอนกรีตคานหลังคาแล้วเสร็จ 50 %
6. งานหล่อพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 50 %
7. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 20 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 1

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 50 %
3. งานติดตั้งท่อน้ำเสียสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %
4. งานติดตั้งท่อน้ำดีสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95 %
5. งานติดตั้งท่อเพื่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 2

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งท่อน้ำเสียสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งท่อน้ำดีสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 70 %
4. งานติดตั้งท่อเพื่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 85 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 3

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 40 %
2. งานติดตั้งท่อน้ำเสียสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95 %

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 4

1. งานติดตั้งท่อน้ำเสียสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 20 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน

งานภายนอกอาคาร

1. งานวางท่อ คสล. และบ่อพักระบายน้ำ แล้วเสร็จ 95 %

งานงวดที่ 8 ผู้รับจ้างจะส่งงาน ต้นเดือน ส.ค. 67

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาง 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกักกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงโครง T-BAR ขนาด 60x60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)


\*\* หมายเหตุ \*\* -ฉีกาผนังให้ใช้ฉีกั้นดการอากาศ ชนิดกันเงา และมี มอก.  
-ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.

แบบแปลนขยายห้องพัก


มาตรฐาน

1:100

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



แปลนพื้นที่ห้องน้ำ  
ขนาดพื้นที่ 1:100



แบบขยายจุดตัด A-A  
ขนาดพื้นที่ 1:100

พื้นคอนกรีตยิปซั่มบอร์ด ทนไฟ 0.1 มม. ชนิดกันชื้น โครงสร้าง T-BAR ขนาด ๑๐x๖๐ ซม.  
 ฝ้ายิปซั่มยี่ห้อ (น้ำหนักเบาชนิดกันชื้น 1-3)  
 ฝ้ายิปซั่มยี่ห้อ (น้ำหนักเบาชนิดกันชื้น) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี  
 (น้ำหนักเบาชนิดกันชื้น ๔)

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7





**THANK YOU**