

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รวม 12 โครงการ

ประจำเดือน เมษายน 2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท เหล็กตริง จำกัด 217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66 128,781,871.09 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		23 พ.ค. 66 – 14 พ.ค. 68 (723 วัน) 704 วัน (97.23%) 19 วัน (2.77%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		98.00% 16/18 งวด 130 คน



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายในห้อง ชั้น 1)




352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องพัก = (8+1) * 2



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 1)





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 1)





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 1)





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายในห้อง ชั้น 2)




352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องชัก = (8+1) * 2



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 2)





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายในห้อง ชั้น 3)




352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องพัก = (8+1) * 2



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 3)





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายในห้อง ชั้น 4)



352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องพัก = (8+1) * 2



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ภายนอกห้อง ชั้น 4)






โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (ชั้น 4)



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาง 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกรงกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำฝังสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR ขนาด 60x60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)

** หมายเหตุ ** -สีทามันให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกึ่งเงา และมี มอก.
-ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.

แบบแปลนขยายห้องพัก

มาตราส่วน 1:100

- 1.จำนวน 352 ห้อง พื้นที่ 26 ตร.ม.
ห้องนอน 19 ตร.ม. ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
ระเบียง 3 ตร.ม. ฝ้าพดาน 2.6 ม.
76+92+92+92=352
- 2.ห้องซักล้าง 2 ห้อง (8+1)
- 3.ลานจอดรถ
รถยนต์ 59 คัน
มอเตอร์ไซด์ 490 คัน



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 14





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ตรวจการจ้างงาน หมวดที่ 15 และ 16
อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานโครงการ





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ตรวจการจ้างงาน หมวดที่ 15 และ 16
อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานโครงการ





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ตรวจการจ้างงาน หมวดที่ 15 และ 16
อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานโครงการ



2

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิก และ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท คุณทวี จำกัด
61/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 67
65,878,708.73 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



14 มิ.ย. 67 – 30 ส.ค. 68 (443 วัน)
316 วัน (71.33%)
127 วัน (28.67%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



34.75 %
3/9 งวด
35 คน










ความก้าวหน้างานก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน
งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 98 %
4. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงสร้างคานหลังคา
 - พุกเหล็กคานหลังคา 65 %
 - เทคอนกรีตคานหลังคา 45 % (10 พ.ค. แล้วเสร็จ)
5. เหล็กโครงหลังคา ของเข้าต้นเดือน พ.ค. ใช้เวลา 3 สัปดาห์



ความก้าวหน้างาน
งานสถาปัตยกรรม

6. งานก่ออิฐผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90 %
7. งานก่ออิฐผนัง ชั้น 2 จะเริ่มต้นเดือน พ.ค. 68

หมายเหตุ

งานงวดที่ 4 ส่งประมาณปลายเดือน พ.ค. 68
(งานคาน คสล. หลังคา , งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก , ผนังก่ออิฐบางส่วน)


โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์



- น 48 ย 78
- สำนักงาน ห้องซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ
- *พื้นที่ทางเดิน+LAB+ซักประวัติ
- กระเบื้อง 60*60
- *สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.



โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์



ก 48 ย 78


Simulation ห้องเรียน ห้องบรรยาย

*พื้นที่ทางเดิน กระเบื้อง 60*60

*ห้องเรียน + simulateกระเบื้องยางลายไม้

*ฝ้าเพดาน 3.5 ม.









3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด
092/2567 ลงวันที่ 04 ก.ค. 67
74,694,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



05 ก.ค. 67 – 23 พ.ย. 68 (507 วัน)
298 วัน (58.78%)
209 วัน (41.22%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



30.61 %
6/18 งวด (งวด 7 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ)
30 คน

3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี




3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน






ความก้าวหน้างาน


1. งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
4. งานที่กำลังดำเนินการ คาน ชั้น 2
 - งานตั้งไม้แบบ+ผูกเหล็ก คาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 40 %
 - งานเทคอนกรีต คาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30 %

หมายเหตุ งานงวดที่ 6 ส่งงานแล้วอยู่ระหว่าง
กระบวนการตรวจรับงาน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 087/2567 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 67 79,895,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		26 มิ.ย. 67 – 22 พ.ย. 68 (515 วัน) 304 วัน (59.03%) 211 วัน (40.97%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		37.73 % 7/15 งวด 38 คน



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน








ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้างฐานราก โครงสร้าง ชั้น 1 และ 2
แล้วเสร็จ 100 %
2. อยู่ระหว่างติดตั้งไม้แบบ+ผูกเหล็ก คานหลังคา
3. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 วัสดุเริ่มเข้าหน้างาน
เริ่มดำเนินการแล้ว 10 %


หมายเหตุ งานงวดที่ 8 ส่งประมาณกลางเดือน
มี.ย. 68 (งานคานหลัง+โครงหลังคา
เหล็ก+ก่ออิฐ ชั้น 1)



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ







5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
124/2568 ลงวันที่ 21 ก.พ. 68
79,500,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




22 ก.พ. 68 – 28 มี.ค. 69 (400 วัน)
63 วัน (15.75%)
337 วัน (84.25%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




5.82 %
1/12 งวด
18 คน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน



5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



ความก้าวหน้างาน

1. งานวางผังโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100 %
2. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 90.63 % (319/352) กำหนดการแล้วเสร็จ 5 พ.ค. 68
3. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 5.26 % (4/76) จะเริ่มดำเนินการหลังจากตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และได้เตรียมเหล็กฐานราก เสาตอม่อสำหรับการดำเนินการต่อไปแล้ว

5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



ความก้าวหน้างาน

- งานถนนทางเข้า (200 ม.)
 - ได้สำรวจแนว
 - ปรับเคลียร์พื้นที่ เพื่อลงหินคลุก และ บดอัดดินต่อไป
 - พูกเหล็กพื้นถนน

* งานถนนจบ กลางเดือน พ.ค. 68

หมายเหตุ งานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งงานประมาณ กลางเดือน พ.ค. 68 (เสาเข็ม 100 % ถนน 100 ม.)



















6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
145/2567 ลงวันที่ 16 ส.ค. 67
61,200,00.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



17 ส.ค. 67 – 20 ก.ย. 68 (400 วัน)
252 วัน (63.00%)
148 วัน (37.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



26.14%
5/12 งวด
30 คน

6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



6


โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา




ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 1

1. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 85 %
3. งานสกิมโครงสร้าง แล้วเสร็จ 80 %
4. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 70%



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา




ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 2

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 90 %
2. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 80 %
3. งานสทิมโครงสร้าง แล้วเสร็จ 90 %
4. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 70 %

6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 3

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
2. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 85 %
3. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 80 %

6

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานภายนอก

1. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก+มุงหลังคา ชั้น 3 และ 4 แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งเชิงชาย+ฝ้าเพดาน METAL SHEET แล้วเสร็จ 70 %
3. งานทาสีอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 45 %



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานก่อสร้างส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ

งานโครงสร้าง

1. งานเทคอนกรีต เสา+คาน+ พื้น ชั้น 1+2+3
แล้วเสร็จ 100 %
2. งานที่กำลังดำเนินการ งานคานหลังคา งานบันได
ขึ้นอาคาร

งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90 %
2. งานฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 70 %

งานงวดที่ 6 ส่งประมาณ ปลายเดือน พ.ค. 68


อาคาร 10*25 บันได 3.5*25

- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง



- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีการปรับปรุง












โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรม และการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี 179/2567 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67 47,248,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		1 ต.ค. 67 – 28 ส.ค. 68 (332 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 3) 207 วัน (62.34%) 125 วัน (37.66%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		รวม Co-Working 92.39% (ห้องเรียน 34 ห้อง 99 %) 4/8 งวด (งวดที่ 5 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ) 30 คน















































7

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ






ความก้าวหน้างาน CO-WORKING SPACE

1. งานคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานเสารับโครงหลังคา และโครงเหล็กรับโครงหลังคา 95 %
3. งานคอนกรีตโครงสร้างพื้นอาคาร 80 %
4. อยู่ระหว่างก่ออิฐ พ่นอาคาร

งานงวดที่ 5 ส่งแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับ





อาคาร 26*151 ม.
 พื้นที่ห้องเรียน 7.15*9.50 ม =68 ตร.ม. 34 ห้อง
 ห้องเรียน ปูกระเบื้อง 60*60
 ทางเดินกลาง หินแกรนิต ทางเท้าโดยรอบ กระเบื้อง 40*40







โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ



อาคาร 23.7*17.8 ม. = 420 ตร.ม.
สูง 3.50 เมตร
พื้นปูกระเบื้อง 40*40



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ




















โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007)
150/2567 ลงวันที่ 26 ส.ค. 67
322,000,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



27 ส.ค. 67 – 12 ก.ย. 70 (900 วัน)
207 วัน (23.00%)
693 วัน (77.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



1.77 %
0/30 งวด
10 คน

จำนวนเครื่องจักร



รถแมคโคร 2 คัน ,รถเกรด 1 คัน, รถไถ 1 คัน,รถสิบล้อ 4 คัน

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล






ความก้าวหน้างาน

1. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 90 % (95,328 ลบ.ม.)
ถมดินถึงระดับ -1.00 A และ -2.00 B
2. -งานตอกเสาเข็มอาคาร A ได้ 26 % (112/470)
บ้นจัน 1 ตัว วันที่ 30 เม.ย. เข้าอีก 1 ตัว รวม 2 ตัว
-งานตอกเสาเข็มอาคาร B ได้ 1 % (5/470)
กลางเดือน พ.ค. บ้นจัน เข้า 2 ตัว

หมายเหตุ งานงวดที่ 1 ส่งประมาณปลายเดือน พ.ค. 68





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล



ดินถม 100000 ลบ.ม. ดินเดิม - 4.00 ดมสูง 3 ม.
 ดินถมระดับ -1.00
 บ่อขี้ม -2.60 ห่างแนวกำแพง 3 ม.

8

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล







โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไป เชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด 027/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 4,449,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		14 ธ.ค. 67 – 15 พ.ค. 68 (153 วัน) (แบบทำยสัญญาครั้งที่ 1) 133 วัน (86.92%) 20 วัน (13.08%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		76.63% 0/3 งวด 16 คน





ความก้าวหน้างาน

งานถนนแนวนอน 620 เมตร


- งานเทคอนกรีตพื้นถนน ได้ 550 ม. แล้วเสร็จ 89 %
- งานติดตั้งท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 70 %
- ขุดคูระบายน้ำและแต่งไหล่ทาง แล้วเสร็จ 10 %

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก



ความกว้างหน้างาน

- งานถนนแนวตั้ง 240 เมตร**
1. งานขุดร่องระบายน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
 2. งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
 3. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
 4. งานเทคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 83 % (200 ม.)
- หมายเหตุ** ระดับ +0.70 จากพื้นหน้า
 +1.50 จากถนนถึงถนนสี่เลนส์ (ราม 15 ม. เอียง 45 ม.)







โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
068/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68
60,000,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



11 ม.ค. 68 – 6 ม.ค. 69 (360 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
105 วัน (29.16%)
255 วัน (70.84%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



12.74%
2/16 งวด
40 คน





เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน อาคารหลัก

1. งานวางผังอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
2. งานตอกเสาเข็มฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
3. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
4. งานผูกเหล็กเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
5. กำลังดำเนินการ
 - งานผูกเหล็กคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
 - งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50 %
(ส่วนที่เหลือ 3 พ.ค. 68)
6. แพนพื้น ชั้น 1 เข้าหน้างาน 29/30 พ.ค. เทคอนกรีต
ทับหน้า 3 พ.ค. 68 จะได้ 50 %

งานงวดที่ 3

จะส่งได้ประมาณ กลางเดือน พ.ค.. 68
(งานคาน 100 % งานพื้น 50 %)



โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง








โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

"อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด 071/2565 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65 13,150,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		5 มี.ค. 68 – 1 ส.ค. 68 (150 วัน) 52 วัน (34.66%) 98 วัน (65.34%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		0.00% 0/5 งวด คน

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)





1. ห้องนครแห่งอารยธรรม (ห้องถ้ำ)

2. ห้องกลองมโหระทึก

3. ห้องสถานีการค้า (ห้องเรือ)

4. ห้องเมือง 12 นักซัต

5. ห้องอาณาจักรนครศรีธรรมราช
(ห้องตุ้มปึง)

6. ห้องนครเมืองพระ
(ห้องวัดพระธาตุ)



ความก้าวหน้างาน

1. อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารขออนุมัติครุภัณฑ์
 - งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
 - งานระบบสื่อโสต แสง สี เสียง
 - ครุภัณฑ์ที่จัดแสดงห้องต่างๆ
2. งานกันผนังห้องและฝ้าเพดานเริ่มกลางเดือน พ.ศ. 68
3. บ้านทรงไทยอยู่ระหว่างประสานจัดหาช่างเข้าดำเนินการ





โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง 198/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค. 68 19,880,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		1 เม.ย. 68 – 26 ธ.ค. 68 (270 วัน) 25 วัน (9.25%) 245 วัน (90.75%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		0.75% 0/9 งวด 5 คน












ความก้าวหน้างาน

1. สำรองพื้นที่ วางผังอาคาร และปรับสภาพพื้นที่
2. งานเจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ 100 %
3. เสาเข็มอยู่ระหว่างกระบวนการผลิต จะส่งเข้าหน้างานต้นเดือน พ.ค. 68

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์



รายการประกอบแบบ

รายการพื้น

- F1 = พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60X60 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 40X40 cm. ผิวด้าน
- F3 = พื้นปูนทรายปรับระดับขั้นเรียบ
- F4 = พื้นปูนทรายปรับระดับขั้นมีนเรียบ ผนังนำยทับซีม

** หมายเหตุ : สีทาสีผนังให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกึ่งเงา และมี มอก.


รายการผนัง


△ = ผนังก่อรูมอูท้อทั้ง 8 รู ฉาบปูนเรียบทาสี

พื้นที่อาคาร 636.90 ตร.ม.





แบบแสดงแปลนพื้น
ขนาดหน้า 1:50





โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์





THANK YOU



WALAILAK UNIVERSITY

CONSTRUCTION INSPECTOR
TEAM

