

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รวม 14 โครงการ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568



1 โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
2,940,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



7 พ.ย. 66 – 14 มี.ค. 67 (494 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 6)
0 วัน
0 วัน

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




100.00 %
3/3 งวด (ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ)
4 คน

จำนวนเครื่องจักร



รถแมคโคร 1 คัน ,รถสิบล้อ 2 คัน ,รถไถ 1 คัน

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



*พื้นที่ขุดบ่อดิน 10 ไร่ ลึก 8 เมตร

*พื้นที่ถมดิน 50 ไร่ สูง 1.2 เมตร

ระดับดินเดิม -1.90 ระดับดินถม -0.70
เมตร)

*ปริมาตรดินถม 100,000 ลบ.ม.



โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง





โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เหล็กตรัง จำกัด
217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
128,401,370.44 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



23 พ.ค. 66 – 28 เม.ย. 68 (707 วัน)
669 วัน (94.62%)
38 วัน (5.38%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



85.58%
13/18 งวด (งวด 14 ส่งแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ)
130 คน

2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องชั้น = (8+1) * 2



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C






ความกว้างงาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 1

- อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน
- งานติดตั้งซิงค์ล้างจานติดตั้งแล้วทั้งหมด (เหลืองานเดินท่อ)

352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องซัก = (8+1) * 2



ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดินหน้าห้อง และ โถงกลาง ชั้น 1
งานส่วนที่เหลือ

- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 95 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ความก้าวหน้า 70 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 85 %



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2

- อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน
- งานติดตั้งซิงค์ล้างจาน 95 % (เหลืองานเดินท่อ)



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน ชั้น 2

งานส่วนที่เหลือ

- งานทาสี ความก้าวหน้า 85 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 98 %

2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน ห้องพักนักศึกษา ชั้น 3

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 70 %
- งานติดตั้งซิงค์ล้างจานติดตั้ง 5 %
- อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน

2


โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน ชั้น 3

งานส่วนที่เหลือ

- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 90 %



ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 4

งานส่วนที่เหลือ

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างต่าง ความก้าวหน้า 72 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 5 % (8 เม.ย.)
- งานทาสี ความก้าวหน้า 70 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 70 % (15 เม.ย.)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ 20 % (7 เม.ย.)
- งานติดตั้งซิงค์ล้างจาน รอยของส่งเข้าหน้างาน (1 เม.ย.)



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน ชั้น 4

งานส่วนที่เหลือ

- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 50 % (28 มี.ค.)
- งานทาสี ความก้าวหน้า 50 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 % (15 เม.ย.)

2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





ความก้าวหน้างาน


งานภายนอก

งานส่วนที่เหลือ

1. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 85 %
2. งานวางท่อระบายน้ำฝน+บ่อพัก แล้วเสร็จ 80 % (20 เม.ย.)
3. งานลานจอดรถ แล้วเสร็จ 20 % (20 เม.ย.)
4. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 95 %
5. งานติดตั้งระแนงอลูมิเนียมหน้าอาคาร กำลังดำเนินการ
6. งานติดตั้งเหล็กดัดหลังห้อง กำลังดำเนินการ (ของมาครบ)

งานงวดที่ 14 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ 27 มี.ค. 68

	รายละเอียดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	กำหนดแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า
1	งานปูพื้นโถงทางเดินชั้น 1	15 มี.ค. 68	98%
2	งานปูพื้นทางเดินชั้น 2,3,4	7 มี.ค. 68	100%
3	งานปูพื้นโถงบันได ชั้น 1 ,2 ,3 ,4	30 มี.ค. 68	82%
4	งานฝ้าเพดานทางเดิน ชั้น 4	26 มี.ค. 68	50%
5	งานติดตั้งฝ้าในห้องน้ำ ชั้น 4	28 ก.พ. 68	100%
6	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ (ชั้น4 5%)	31 มี.ค. 68	75.0%
7	งานติดตั้งซิ้งค์ล้างจานที่ระเบียง	10 เม.ย. 68	30.0%
8	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชั้น1 100% , ชั้น2 96% , ชั้น3 100% , ชั้น4 5%)	7 เม.ย. 68	74%
9	งานก่อสร้างห้องซักผ้าทั้ง 2 ฟัง	31 มี.ค. 68	58%
10	งานติดตั้งโคมไฟหลอดไฟ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ (ชั้น1 80% , ชั้น2 84% , ชั้น3 40%)	15 เม.ย. 68	85%
11	งานทาสีภายใน-ภายนอก พร้อมเก็บรายละเอียด	20 เม.ย. 68	80%
12	งานภายนอกทั้งหมด ถนน ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ	20 เม.ย. 68	35%
13	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	31 มี.ค. 68	80%
14	เก็บรายละเอียดและงาน อื่นๆ	25 เม.ย. 68	-



รายการประกอบแบบ


- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาว 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถัน) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถัน) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงโครง T-BAR ขนาด 60x60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)

** หมายเหตุ ** -สีทามันให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกึ่งเงา และมี มอก.
-ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.


แบบแปลนขยายห้องพัก

มาตราส่วน 1:100

จำนวน 352 ห้อง พื้นที่ 26 ตร.ม.
ห้องนอน 19 ตร.ม. ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
ระเบียง 3 ตร.ม. ฝ้าเพดาน 2.6 ม.
76+92+92+92=352



แปลนพื้นห้องน้ำ
1:100



• พื้นตามยี่สิบเมตร หนา 0.10 ม. ชนิดหิน โดมคร่า T-GR ขนาด ๑๐x๖๐ ซม.
 เพลิกปูผนัง (กำหนดห้องน้ำชั้น 1-3)
 • พื้นยี่สิบเมตร หนา 0.10 ม. ชนิดหิน จาบรอยต่อเรียบทาสี โครงการที่พักศูนย์ฯ (กำหนดห้องน้ำชั้น 4)

แบบขยายรูปตัด A
1:100

สีภายในห้องพัก อาคาร WU RESIDENCE C

ชั้นที่	ผนัง.1	ผนัง.2	ผนัง.3	ผนัง.4	ผนัง.5
ชั้น.1	066-5 Apple Anne	066-4 Vista of Spring	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.2	039-5 Gen's lake	040-3 Seaside Vista	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.3	009-5 Purple Parade	009-4 Purple Mountain	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.4	173-5 Fox Hunt	173-5 Ivory Infinity	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet



2

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง









3

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิก และ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท คุณทวี จำกัด
61/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 67
65,878,703.73 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




14 มิ.ย. 67 – 8 มิ.ย. 68 (360 วัน)
281 วัน (78.05%)
79 วัน (21.95%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



30.40 %
2/9 งวด (งวด 3 ส่งแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ)
35 คน










ความก้าวหน้างานก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน
งานก่อสร้าง

1. งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
4. งานโครงสร้าง คาน พื้น ชั้น 2
แล้วเสร็จ 100 %
5. งานผูกเหล็กเสา ชั้น 2 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ


3

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์



ความก้าวหน้างาน
งานสถาปัตยกรรม

6.งานก่ออิฐผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 16 %



หมายเหตุ
งานงวดที่ 3 ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการ
ตรวจรับ


3

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์



- น 48 ย 78
- สำนักงาน ห้องซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ
- *พื้นที่ทางเดิน+LAB+ซักประวัติ
- กระเบื้อง 60*60
- *สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์



ก 48 ย 78

Simulation ห้องเรียน ห้องบรรยาย

*พื้นที่ทางดิน กระทบ 60*60

*ห้องเรียน + simulation กระทบ 60*60 อย่างไม่แน่นอน

*ฟ้าพาด 3.5 ม.



4

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด
092/2567 ลงวันที่ 04 ก.ค. 67
74,694,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



05 ก.ค. 67 – 23 พ.ย. 68 (507 วัน)
260 วัน (51.28%)
247 วัน (48.12%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



26.86 %
5/18 งวด
53 คน




4

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



4

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน







ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
4. อยู่ระหว่างตั้งไม้แบบ+ผูกเหล็ก คาน ชั้น 2


หมายเหตุ งานงวดที่ 6 ส่งงานกลางเดือน เม.ย. 68

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี






โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ชั้น 1 พื้นที่ 2300 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิน+LAB กระเบื้อง 60*60
 สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้ทางเข้า แกรนิต
 ไฟาพदान ทางเดิน 3.8 ม. ห้อง 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ชั้น 2 พื้นที่ 2700 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิน+LAB กระเบื้อง 60*60
 สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้ทางเข้า แกรนิต
 ฝ้าพาดาน ทางเดิน 3.8 ม. ห้อง 3.5 ม.





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 087/2567 ลงวันที่ 25 มี.ย. 67 79,895,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		26 มี.ย. 67 – 22 พ.ย. 68 (515 วัน) 269 วัน (52.23%) 246 วัน (47.77%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		32.54 % 6/15 งวด 48 คน

5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



5

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน






ความก้าวหน้างาน


1. งานโครงสร้างฐานราก และ โครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
2. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง คาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %
4. อยู่ระหว่างติดตั้งไม้แบบ + พุกเหล็ก พื้น ชั้น 2 (60%,40%)

หมายเหตุ งานงวดที่ 7 ส่งงานประมาณ
กลางเดือน เม.ย. 68

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ







6

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
124/2568 ลงวันที่ 21 ก.พ. 68
79,500,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




22 ก.พ. 68 – 28 มี.ค. 69 (400 วัน)
28 วัน (7.00%)
372 วัน (93.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



1.32 %
0/12 งวด
15 คน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม




6

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน

1. งานรื้อ COVERWALK WAY แล้วเสร็จ 90 %
2. งานวางผังโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100 %
3. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 24.15 % (85/352)

หมายเหตุ งานเทศบาลฯ ในวันที่ 27 มี.ค. 68
เวลา 9.29 น.









โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
145/2567 ลงวันที่ 16 ส.ค. 67
61,200,00.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



17 ส.ค. 67 – 20 ก.ย. 68 (400 วัน)
217 วัน (54.25%)
183 วัน (45.75%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



22.32%
4/12 งวด
30 คน

7

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



7

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



7

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา


เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



7

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 1

1. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน //แล้วเสร็จ 95 %
2. งานผนังเบา //แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม //แล้วเสร็จ 60%





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 2

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 80 %
2. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 30 %
3. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 20 %



ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 3

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบ แล่วเสร็จ 95 %
2. งานผนังเบา แล่วเสร็จ 85 %
3. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล่วเสร็จ 65 %

ความก้าวหน้างาน

งานภายนอก

1. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก+มุงหลังคา ชั้น 3 และ 4 แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งเชิงชาย+ฝ้าเพดาน METAL SHEET แล้วเสร็จ 70 %
3. งานทาสีอาคารภายนอก แล้วเสร็จ 30 %





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานก่อสร้างส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ

งานโครงสร้าง

1. งานเทคอนกรีต เสา+คาน+ พื้น ชั้น 1+2+3
แล้วเสร็จ 100 %
2. งานที่กำลังดำเนินการ งานคานหลังคา งานบันได
ชั้นอาคาร

งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 80 %
2. งานฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 40 %

งานงวดที่ 5 ส่งประมาณ ต้นเดือน เม.ย. 68

งานงวดที่ 6 ส่งประมาณ ปลายเดือน เม.ย. 68

อาคาร 10*25 บันได 3.5*25

- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง




โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผังพื้นที่ 2

- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรม และการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี 179/2567 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67 43,171,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		1 ต.ค. 67 – 30 เม.ย 68 (212 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1) 172 วัน (81.13%) 40 วัน (18.87%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		77.00% 3/5 งวด (งวด 4 ส่งแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ) 40 คน









พื้นที่ 23.7 ม. * 17.8 ม. = 376 ตร.ม.















โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ







ความก้าวหน้างาน
โครงการเดิน ด้านหน้าห้อง

งานส่วนที่เหลือ



1. งานทาสี แล้วเสร็จ 50 %
2. งานติดตั้งบัวยาง
3. งานเก็บรายละเอียดงาน




ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน หลังห้อง

งานส่วนที่เหลือ

1. งานเก็บรายละเอียด พื้นทางเดิน
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 60 %
3. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า









ความก้าวหน้างาน
ห้องเรียน 34 ห้อง

งานส่วนที่เหลือ

1. งานเก็บฝ้าเพดานภายในห้อง (ฝ้าอนุสติกติดตั้งภายหลัง)
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 75 %
3. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ประกอบที่โรงงาน และ ติดตั้งต้นเดือน เม.ย
4. ตู้ MDB เข้าต้นเดือน เม.ย.






ความก้าวหน้างาน
ห้องน้ำ


งานส่วนที่เหลือ

1. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 70 %
2. งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 70 %



ความก้าวหน้างาน
ลานภายนอกหน้าอาคาร

1. งานปูกระเบื้องพื้นลาน แล้วเสร็จ 80 %
2. งานติดตั้งฟ้ตะแกรงเหล็กบ่อพักระบาย อยู่ระหว่างดำเนินการ




ความก้าวหน้างาน งานทางเชื่อมอาคาร

- งานเก็บรายละเอียด

กว้าง 15 ยาว 22 สูง 4.6

งานงวดที่ 4 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ







อาคาร 26*151 ม.

พื้นที่ห้องเรียน 7.15*9.50 ม =68 ตร.ม. 34 ห้อง

ห้องเรียน ปูกระเบื้อง 60*60

ทางเดินกลาง หินแกรนิต ทางเท้าโดยรอบ กระเบื้อง 40*40





โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขอบเขตของโครงการ
 3. ระยะเวลาของโครงการ
 4. งบประมาณของโครงการ













9

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007) 150/2567 ลงวันที่ 26 ส.ค. 67 322,000,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		27 ส.ค. 67 – 12 ก.ย. 70 (900 วัน) 207 วัน (23.00%) 693 วัน (77.00%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		1.25 % 0/30 งวด 10 คน
จำนวนเครื่องจักร		รถแมคโคร 2 คัน ,รถเกรด 1 คัน, รถไถ 1 คัน,รถสิบล้อ 4 คัน





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล




ความก้าวหน้างาน

1. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 75 %
แผนถมดินถึงระดับ -1.00 A และ -2.00 B และจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อนเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง
2. ได้วางผังอาคาร และ ตอกเสาเข็ม PILOT PILE แล้วเสร็จ จำนวน 10 ต้น (0.3*0.3*18 ม.)
3. เสาเข็มทยอยเข้าในวันที่ 26/3/68 และ เริ่มตอก (เข้าวันละ 20 ต้น)
เสาเข็ม 470*2=940 ต้น ใช้เวลาตอกทั้งหมด ประมาณ 60 วัน


หมายเหตุ งานงวดที่ 1 ส่งประมาณปลายเดือน เม.ย. 68

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล






ดินถม 100000 ลบ.ม. ดินเดิม - 4.00 มสูง 3 ม.
 ดินถมระดับ -1.00
 บ่อขี้ม -2.60 ห่างแนวกำแพง 3 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล





อาคาร 50*82 ม.
โครงการ 112*202 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล








โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไป เชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด 027/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 4,000,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		14 ธ.ค. 67 – 12 เม.ย. 68 (120 วัน) 98 วัน (81.66%) 22 วัน (18.34%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		56.68% 0/3 งวด 3





ความก้าวหน้างาน

งานถนนแนวนอน 620 เมตร

- งานเทคอนกรีตพื้นถนน ได้ 550 ม. แล้วเสร็จ 89 %
- งานติดตั้งท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 90 %



ความก้าวหน้างาน


งานถนนแนวตั้ง 240 เมตร

1. งานขุดร่องระบายน้ำ //แล้วเสร็จ 90 %
2. งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด //แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ //แล้วเสร็จ 80 %

หมายเหตุ ระดับ +0.60 จากพื้นหน้า

+1.50 จากถนนถึงถนนสี่เลนส์ (ราบ 15 ม. เอียง 45 ม.)

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก







โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
068/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68
60,000,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




11 ม.ค. 68 – 6 ม.ค. 69 (360 วัน)
70 วัน (19.44%)
290 วัน (80.56%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



6.6%
1/9 งวด
30 คน







เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



**ความก้าวหน้างาน**

1. งานวางผังอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
2. งานตอกเสาเข็มฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
309 ต้น
3. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 92 %
94 ฐาน
4. งานผูกเหล็กเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
5. งานผูกเหล็กคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 15 %

งานงวดที่ 2

จะส่งได้ประมาณ ปลายเดือน เม.ย. 68
(งานฐานราก 100 % เทคาน 70 %)









โครงการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจชุมชน

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง
023/2568 ลงวันที่ 27 พ.ย. 67
1,550,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



28 พ.ย. 67 – 9 เม.ย. 68 (133 วัน) (แบบทำครั้งที่ 1)
114 วัน (85.71%)
19 วัน (14.29%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



100.00 %
3/3 งวด (ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ)
10 คน





โครงการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจชุมชน













โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

"อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

<p>ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง</p>		<p>บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด 071/2565 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65 13,150,000.00 บาท</p>
<p>ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา</p>		<p>5 มี.ค. 68 – 1 ส.ค. 68 (150 วัน) 17 วัน (11.33%) 133 วัน (88.67%)</p>
<p>ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย</p>		<p>0.00% 0/5 งวด คน</p>





โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง รอลงนามสัญญาจ้าง (วันที่ 27 มีนาคม 68) 19,880,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		270 วัน วัน (%) วัน (%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		0.00% 0/9 งวด คน





THANK YOU



WALAILAK UNIVERSITY

CONSTRUCTION INSPECTOR
TEAM

