

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รวม 12 โครงการ

ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิก และ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท คุณทิว จำกัด
61/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 67
65,878,708.73 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



14 มิ.ย. 67 – 7 ม.ค. 69 (493+15+65=573 วัน) (งานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลานจอดรถ และเปลี่ยนแปลง)
508 วัน (88.66 %)
65 วัน (11.34 %)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



55.00 %
5/9 งวด (งานงวด 5)
52 คน





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ความก้าวหน้างานก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างเดือน





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ความก้าวหน้างานอาคาร
งานโครงสร้างและภายนอก


1. งานโครงสร้าง คสล.+โครงหลังคา
แล้วเสร็จ 99 %
2. งานมุงหลังคา+รางน้ำ+SIDING
ด้านในแล้วเสร็จ 99 %
(ส่วนด้านนอกดำเนินการต่อไป)
3. งานติดตั้งลู่วิทยาภัณฑ์
แล้วเสร็จ 90 %
4. งานฉาบผนังภายนอก
แล้วเสร็จ 25 %





โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ชั้น 1







ความก้าวหน้างาน
งานสถาปัตยกรรม

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบปูนภายใน+ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งโครงคร่าฟ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70 %
3. งานบกระเบียงผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ 80 %

งานระบบ

1. งานเดินท่อ+ร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 80 %
2. งานติดตั้งตู้ MDB และ DB แล้วเสร็จ 80 %
3. งานเดินท่อระบบสุกาศภิบาล แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ 90 %
5. งานเดินท่อน้ำยา+ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 25 %
(FCU CU เข้า 30 ต.ค. 68)

หมายเหตุ

งานงวดที่ 6 ส่งต้นเดือน พ.ย. 68






โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์



- ก 48 ย 78
- สำนักงาน ห้องซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ
- *พื้นที่ทางเดิน+LAB+ซักประวัติ
- กระเบื้อง 60*60
- *สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.



โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์



ก 48 ย 78
Simulation ห้องเรียน ห้องบรรยาย

- *พื้นทางเดิน กระเบื้อง 60*60
- *ห้องเรียน + simulatene กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.



โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





2

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด
092/2567 ลงวันที่ 04 ก.ค. 67
74,357,700.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



05 ก.ค. 67 – 4 เม.ย. 69 (639 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 2)
477 วัน (74.64%)
162 วัน (25.36%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



53.53 %
10/18 งวด (งานงวด 9,10)
50 คน







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ความก้าวหน้างานอาคาร
งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 98 %
2. งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 70 %



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





ชั้นที่ 1

งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก
แล้วเสร็จ 90 %

งานระบบ

1. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล+ดับเพลิง แล้วเสร็จ 95 %
2. งานเดินท่อ และ รั้วสายไฟ แล้วเสร็จ 60 %



ชั้นที่ 2

งานสถาปัตยกรรม

- 1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 80 %


งานระบบ


- 1. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 80 %

หมายเหตุ


งานงวดที่ 11 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี






โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ชั้น 2 พื้นที่ 2700 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิน+LAB กระเบื้อง 60*60
 สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้ทางเข้า แกรนิต
 ฝ้าเพดาน ทางเดิน 3.8 ม. ห้อง 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี











3

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
087/2567 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 67
79,572,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



26 มิ.ย. 67 – 17 เม.ย. 69 (661 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 2)
486 วัน (73.52%)
175 วัน (26.48%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



60.67%
10/15 งวด (งวดที่ 10)
36 คน



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ






เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน






ความก้าวหน้างานอาคาร
งานโครงสร้าง และ งานชั้นหลังคา

1. งานโครงสร้างอาคาร+โครงหลังคาเหล็ก
+ มุงหลังคา แล้วเสร็จ 99 %





ความก้าวหน้างานรวม

งานสถาปัตยกรรม


1. งานผนังก่ออิฐ + ฉาบปูนภายใน-ภายนอก+ ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งรางน้ำสแตนเลส+โครงเหล็ก แล้วเสร็จ 95 %

งานระบบ


1. งานเดินท่อ+ร้อยสาย งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 70 %
2. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล+ดับเพลิง แล้วเสร็จ 95 %
3. งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเดินท่อระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %

งานงวดที่ 11 ส่งงานปลายเดือน พ.ย. 68 (ตู๋ MDB)

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ







4

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
124/2568 ลงวันที่ 21 ก.พ. 68
80,205,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



22 ก.พ. 68 – 12 มิ.ย. 69 (475 วัน)
245 วัน (51.58%)
230 วัน (48.42%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



24.67 %
5/12 งวด (งวดที่ 4,5)
45 คน



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม



4

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน







ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานเทคอนกรีตฐานราก+คานชั้น 1
แล้วเสร็จ 100 %
2. งานเดินท่อระบบกำจัดปลวก
แล้วเสร็จ 90 %
3. งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 1
แล้วเสร็จ 65 %
(1/11/68 = 100 %)
4. งานเทคอนกรีตเสา ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ 52 %
5. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1
แล้วเสร็จ 95 %



ความก้าวหน้างาน

- งานถนนทางเข้า และขอบคอนกรีต (200 ม./500 ม.) ขนานอาคารบริหารแล้วเสร็จ


หมายเหตุ

งานงวดที่ 5 ต่ลงรับ 29/10/68

งานงวดที่ 6 ปลายเดือน พ.ย. 68

เสา 100 ฟัน 2 30





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม











5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
145/2567 ลงวันที่ 16 ส.ค. 67
64,900,00.00 บาท (61.2+3.7)

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




17 ส.ค. 67 – 27 ม.ค. 69 (400+129=529 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
434 วัน (82.04%)
95 วัน (17.96%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



52.11%
9/18 งวด (งวดที่ 7,8,9)
25 คน



5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



5


โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ความก้าวหน้างานภายนอก







5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างานภายนอก




ความก้าวหน้างานอาคาร
งานภายนอก

1. งานติดตั้งมุงหลังคาเพิ่มเติม
แล้วเสร็จ 98 %
2. งานติดตั้งเชิงชาย+ฝ้าเพดาน
METAL SHEET แล้วเสร็จ 98 %
3. งานติดตั้งรางน้ำสแตนเลส
แล้วเสร็จ 98 %
4. งานติดตั้งผนังอคูนิยม
คอมโพสิทแล้วเสร็จ 100 %
5. งานฉาบผนังภายนอก
แล้วเสร็จ 98 %
6. งานทาสีอาคารภายนอก
แล้วเสร็จ 90 %









งานปรับปรุงภายในภาพรวม

1. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 98 %
2. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 95 %
4. งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 90 %
5. งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ 80%
6. งานทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ 45 %
7. งานเดินท่อ+ร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 70 %
8. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 75 %
9. งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ 80 %
10. งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ 90 %

งานงวดที่ 10 ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ
อาคาร 10*25 ชั้นใต้ 3.5*25

- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นันทนาการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง




โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผังพื้นที่ชั้น 2

- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีมีการปรับปรุง



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





5

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7






















โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ทำนอธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรม และการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ



ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
179/2567 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67
47,382,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



1 ต.ค. 67 – 17 ก.ย. 68 (352 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 4)
352 วัน (100.00%)
0 วัน (0.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



100.00%
8/8 งวด (งวดที่ 8)
15 คน


































โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007)
150/2567 ลงวันที่ 26 ส.ค. 67
322,000,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



27 ส.ค. 67 – 4 พ.ค. 70 (900+81=981 วัน) (แบบทำครั้งที่ 1)
424 วัน (43.22%)
557 วัน (56.78%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



9.54 %
3/30 งวด (งวดที่ 3)
50 คน





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

อาคาร A





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

ความก้าวหน้างาน อาคาร A

1. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 95 %
ถมดินถึงระดับ -1.00
2. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
(470/470)
3. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 95 %
4. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 1
แล้วเสร็จ 95 %
5. งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก
แล้วเสร็จ 90 %
6. งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูปอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

อาคาร B





โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

ความก้าวหน้างาน อาคาร B

1. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 85 %
ถมดินที่ระดับ -1.40
2. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
(470/470)
3. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 95 %
4. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50 %


หมายเหตุ

งานงวดที่ 4 ส่งต้นเดือน พ.ย. 68
(คาน+พื้น ชั้น 1 95 %)






โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล



ดินถม 100000 ลบ.ม. ดินเดิม - 4.00 ดมสูง 3 ม.
 ดินถมระดับ -1.00
 บ่อขี้ม -2.60 ห่างแนวกำแพง 3 ม.







โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล




อาคาร 50*82 ม.
โครงการ 112*202 ม.
* 76+92+92+92=352 ห้อง
* ห้อง 26 ตร.ม. ห้อง 19
ห้องน้ำ 4 สระบึง 3



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล



รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาง 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลย 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกรงกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลย 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำไฟฟ้าเสร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR ขนาด 60x60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)

** หมายเหตุ ** -สีทามันให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดทิ้งเงา และมี มอก.
 -ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.



แบบแปลนขยายห้องพัก

มาตราส่วน 1:100

1.จำนวน 352 ห้อง พื้นที่ 26 ตร.ม.
 ห้องนอน 19 ตร.ม. ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
 ระเบียง 3 ตร.ม. ฝ้าพดาน 2.6 ม.
 $76+92+92+92=352$
 2.ห้องชักล้าง 2 ห้อง (8+1)



โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล









8

โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
068/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68
59,500,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




11 ม.ค. 68 – 27 ม.ค. 69 (382 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
287 วัน (75.13%)
95 วัน (24.87%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



37.09%
7/16 งวด (งวดที่ 6,7)
30 คน



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน
งานโครงสร้างอาคาร

1. งานโครงสร้าง ชั้น 1+2 แล้วเสร็จ 100 %
2. งานตกแต่งอเนกประสงค์ด้านหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
3. งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 15 %





โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10





โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10



ชั้น 1 งานสถาปัตยกรรม


1. งานก่ออิฐฉาบผนัง แล้วเสร็จ 95 %
2. งานฉาบผนังกำลังดำเนินการ

งานระบบ

1. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90 %



โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10



ชั้น 2 งานสถาปัตยกรรม

1. งานก่ออิฐพูนัง แล้วเสร็จ 30 %

งานระบบ

1. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 15 %

งานงวดที่ 8 ส่งปลายเดือน พ.ย. 68 (ครอบคลุมหลังคา+มุง 100 %)









9

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง
198/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค. 68
19,880,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




1 เม.ย. 68 – 18 มี.ค. 69 (352 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
207 วัน (58.80%)
145 วัน (41.20%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



46.33%
5/9 งวด (งวดที่ 3,4,5)
20 คน





โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์


เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน (อาคารเรียน)
งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง คสล. ของอาคาร
แล้วเสร็จ 100 %
2. งานโครงหลังคาเหล็ก+มุงหลังคา
ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส
แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งโครงเหล็ก SIDING
METAL SHEET แล้วเสร็จ 90 %



ความก้าวหน้างาน (อาคารเรียน)
งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ //แล้วเสร็จ 100 %
2. งานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก+ทาสีรองพื้น //แล้วเสร็จ 98 %
3. งานฝ้าเพดาน //แล้วเสร็จ 70 %
4. งานปูกระเบื้องพื้น //แล้วเสร็จ 20 %

งานระบบ


1. งานเดินท่อและร้อยสาย งานระบบไฟฟ้า //แล้วเสร็จ 80 %
2. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ //แล้วเสร็จ 90 %
3. งานเดินท่อสุขาภิบาล //แล้วเสร็จ 90 %



ความก้าวหน้างาน
(อาคารห้องน้ำ
และห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง)

งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง คสล.
แล้วเสร็จ 100 %




ความก้าวหน้างาน
(อาคารห้องน้ำและห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง)

งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนผนังภายใน ภายนอก แล้วเสร็จ 95%
2. งานบุผนังดูซีบเสียงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองแล้วเสร็จ 50 %
3. งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 95 %

งานระบบ



1. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %
2. ตู้ MDB+GEN สั่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการผลิต เข้าต้น พ.ย. 68




ความก้าวหน้างาน
(ลานจอดรถ 230 คัน)


- งานเทคอนกรีตลานจอดรถ และ
ตัดรอยต่อ แล้วเสร็จ 100 %

งานงวดที่ 6 ส่งกลางเดือน พ.ย 68
(งานไฟฟ้า+งานพื้น+GEN+MDB)





โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์













โครงการก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพและแพทย์แพทยไทย

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด
243/2568 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 68
165,488,888.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา





13 มิ.ย. 68 – 2 มิ.ย. 70 (720 วัน)
134 วัน (18.61%)
586 วัน (81.39%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



3.72%
0/24 งวด
15 คน

















ความก้าวหน้างาน

1. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 78 %
(465/594)
2. งานตัดเสาเข็ม แล้วเสร็จ 6 %

งานงวดที่ 1 ส่งต้นเดือน พ.ย. 68
(ตอกเสาเข็ม 500 ต้น 84 %)















โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

"อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
071/2565 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65
13,150,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



2 ส.ค. 68 – 27 ก.พ. 69 (210 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
52 วัน (34.66%)
98 วัน (65.34%)


ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



1.32%
0/5 งวด
5 คน



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)





1. ห้องนครแห่งอารยธรรม (ห้องถ้ำ)

2. ห้องกลองมโหระทึก

3. ห้องสถานีการค้า (ห้องเรือ)

4. ห้องเมือง 12 นักซัตรี

5. ห้องอาณาจักรนครศรีธรรมราช
(ห้องตุ้มปึง)

6. ห้องนครเมืองพระ
(ห้องวัดพระธาตุ)





ความก้าวหน้างาน แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 งานที่ทำนอกพื้นที่
1 วัตถุประสงค์จัดแสดงส่วนของนิทรรศการห้องต่างๆ 90%
ทำ MODEL จำลอง ถ้าเทียบ ห้องนครแห่งอารยธรรม





ทำ MODEL จำลอง พระโพธิสัตว์ ห้องอาณาจักรนครศรี



ทำ MODEL จำลอง กลองมโหระทึก ห้องกลองมโหระทึก



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

ทำ MODEL จำลอง ห่องชาติเปต



ทำ MODEL จำลอง ต้นไม้ ห้องบุญทานไฟ



ทำ MODEL จำลองเรือสำเภา ห้องสถานีการค้า



ทำ MODEL จำลองเรือ ห้องซีกพระ:





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)



2 ลงพื้นที่
ถ่ายภาพวัดและสถานที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับ ห้องนครเมืองพระ



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)



กำลังใหญ่ อ. ศิล เพื่อจัดทำสื่อ
ใช้ในห้องนกรแห่งอารยธรรม (ห้องถ้ำ)



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)



ถ้าเขาอีโม อ. ถ้าพรรณรา เพื่อจัดทำสื่อ
ใช้ในห้องนครแห่งอารยธรรม (ห้องถ้ำ)



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)



แหล่งเรียนรู้โนรา ณ บ้านโนรา จ. สงขลา เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ การแสดงโนรา และถ่ายภาพนิ่งการแต่งกาย นำมาแสดงในห้อง แลหนักสูง ดุโนรา (ฟ้ายำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการ กีฬา)






ห้องเมืองที่ ๑ เมืองสายบุรี ถิ่นตราหมี(ช๑๓)

3 จัดทำสื่อวิดิทัศน์
ห้องเมืองนักฆาต



วงเวียนกลางเมืองสายบุรี
(ภาพจากหน่วยงานเมืองสายบุรี)



ภาพท่าขึ้นเมืองสายบุรี

ท่าเทียบเรือในแม่น้ำสายบุรี เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5
เสด็จไปทวงเมืองสายบุรี (ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)



วัดวิมลพัฒนาราม



3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์
ห้องสถานีการค้า

3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์
ห้องอาหารการกิน



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

ส่วนที่ 2 งานที่ทำในพื้นที่หน้างาน

ได้กำหนดผังอาคารสร้างบ้านทรงไทย และห้องต่างๆ



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร)

ส่วนที่ 2 งานที่ทำในพื้นที่หน้างาน

- บ้านทรงไทย ภูเก็ต ลงหน้างาน
กลางเดือน พ.ย. 68 ภูเก็ต
- ช่างนิทรรศการ อยู่ระหว่างหล่อ
มาติดตั้งช่วงเดือน ธ.ค. 68





12

โครงการก่อสร้างสนามเบดมินตัน 14 สนาม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
267/2568 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2568
24,880,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



27 ส.ค. 68 – 22 มิ.ย. 68 (300 วัน)
59 วัน (19.67%)
241 วัน (80.33%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



3.28%
0/10 งวด
30 คน









ความก้าวหน้างาน

1. ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
(149/149)
2. งานเทคอนกรีตฐานราก+
เสาตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
3. อยู่ระหว่างผูกเหล็กคาน ชั้น 1
4. โครงหลังคาได้ประกอบแล้วเสร็จ

งานงวดที่ 1 สังกกลางเดือน พ.ย. 68
(งานคาน ชั้น 1 100 %)







โครงการก่อสร้างสนามเบดมินตัน 14 สนาม



THANK YOU



WALAILAK UNIVERSITY

CONSTRUCTION INSPECTOR
TEAM

